

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Amina
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
 NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023
 (PERIODO Enero / Diciembre 2023)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción Cisterna Cementaria	Amina						X	
2. pago impuesto aduanales Camión	Amina			X				
3. identificación de lotes y calles	Amina						X	
4. Bulevar, Entrada de Amina	Amina					X		
5. Reconstrucción de iglesia	Cruce Tatabon						X	
6. Construcción pared Cementaria	Entrada de Mao			X				
7. mano de obra de Carcho	Los parceleros						X	
8. Reconstrucción de iglesia	Los Martiniz						X	
9. Construcción de club	Batey Julia						X	
10. Reconstrucción de iglesia	Batey Laguneta						X	
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL								

Allendy Medera
 FIRMA ALCADIA

19/03/2024
 FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO Enero / Diciembre

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	<u>2</u>	<u>20</u>
Obras en proceso	<u>1</u>	<u>10</u>
Obras pendientes	<u>7</u>	<u>70</u>
TOTAL	<u>10</u>	<u>100</u>

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
<u>3,550,827.08</u>	<u>1,375,413.50</u>	<u>2,175,413.58</u>	<u>61.26%</u>

Alendy Madua

